





●工事全景(7月20日撮影)

厚岸漁港人工地盤スロープ部(橋梁)その他工事



●施工前状況



●鋼管杭打設状況



●PC桁架設状況



●スロープ舗装状況

- 工事名 : 厚岸漁港人工地盤スロープ部(橋梁)その他工事
- 進捗率 : 93.6%(令和2年7月末時点)
- 施工業者 : 萩原・釧石経常建設共同企業体
- 施工場所 : 北海道厚岸郡厚岸町
- 発注者 : 北海道開発局 釧路開発建設部 釧路港湾事務所
- 施工期間 : 令和元年5月15日～令和2年10月27日

土木

本工事は、人工地盤駐車場へ乗入を行うためのスロープ(橋梁:橋脚5基・PC桁)を構築する工事です。また、屋根付き岸壁工事最終年度の周辺道路等の整備工事も追加工事として施工を行っています。施工開始の令和元年11月より鋼管杭打設(φ800N=74本)に着手し、12月より下部工(橋脚5基)の床掘を開始、令和2年1月より本体構築を順次行い、4月にPC桁架設(N=57本)、5月に床版・高欄地覆、6月に調整コン、7月に舗設(A=849㎡)の工程で施工しました。令和2年8月からの岸壁共用開始に伴い、工程が厳しい現場でしたが、発注者様はじめ、関係者皆様の協力のもと、無事に共用させることができました。残りの作業は船舶移動後の岸壁補修工事を残すのみとなりましたが、最後まで無事故、無災害を目指します。 現場代理人:外尾 賢一郎/現場担当者:大籠 雅敏・中川 貴大・島田 竜伸



●施設外観

株式会社ホンダクリオ帯広整備工場新築工事



●整備工場内観①



●整備工場内観②



●休憩所内観



●部品庫・WC・休憩室

- 工事名 : 株式会社ホンダクリオ帯広整備工場新築工事
- 進捗率 : 100%
- 発注者 : 株式会社ホンダクリオ帯広
- 設計・監理 : 國枝千秋建築設計事務所
- 施工者 : 萩原建設工業株式会社
- 施工期間 : 令和2年2月14日～令和2年6月30日
- 規模 : S造 2階建/敷地面積5,709.32㎡/延べ床面積752.66㎡
- 施工場所 : 帯広市西22条北1丁目12番32号

今回施工した建物は道東唯一のNSX正規販売店である株式会社ホンダクリオ帯広様の自動車整備工場新築工事です。施工に於いて一番配慮した点は狭隘な敷地の中で既存整備工場の北側通路を通行止めしない事でした。この通路は新築工事にとっても唯一の作業エリアでした。特にコンクリート打設や鉄骨建て方など大型重機を使用しての作業は定休日の火曜日に限定される等の工程管理には苦勞しましたが、この現場に従事された協力業者の皆さまのおかげで店舗営業に支障なく無事故無災害で竣工出来た事をこの場をお借りしてお礼申し上げます。 現場代理人:上田 隆/現場担当者:レ・ハイ・クオン



建築



令和2年7月29日(水)、帯広第2地方合同庁舎において「令和2年度北海道開発局優良工事等表彰式」が執り行われ、弊社が施工した『北海道横断自動車道 陸別町 日宗改良工事【現場代理人：土木部 江本啓二】』が、北海道開発局帯広開発建設部より部長表彰を受賞いたしました。

本工事は、北海道横断自動車道(足寄～北見)の道路整備計画に基づき、陸別～小利別区間の切土掘削及び土砂を流用した路体盛土を実施した道路改良工事です。ICT技術を全面的に活用することにより生産性の向上ならびに工程の短縮を図りました。また、働き方改革の取り組みとして、WEB活用により打ち合わせや会議のための移動時間を削減し、労働時間の短縮を実現できました。このたびの受賞の感激を忘れることなく、工事関係者の皆様へ厚く御礼申し上げますとともに、引き続き技術力の向上と研鑽にいそしみ、高品質施工の確保に向けて、いっそうの努力をして参ります。

📷 今月の表紙

撮影：萩原建設工業 営業部・仁藤 正憲

今月の表紙は3年前の9月、ホロカ温泉近くの山の中で会った若いエゾシカです。レンズチェンジしている間もこちらに興味津津の様子で待ってくれました。山の中は9月下旬頃から紅葉が始まります。十勝には紅葉が美しいスポットがたくさんあります。山々が鮮やかに紅葉する10月が今から楽しみです。



NSX PERFORMANCE DEALER



HONDA

Honda Cars

帯広中央 西22条店

株式会社ホンダクリオ帯広

〒080-2462

帯広市西22条北1丁目12

TEL : 0155-37-6116